



แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง/ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก ตำบล หนองโสน สายจากถนน คสล.ข้าง โรงเรียนบ้าน โคกตะโก ตำบลหนองโสน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	430,307	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองโสน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	614,549	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 3 สายสามแยกนายนาย วิจิต ปิ่นแก้ว ถึง นานายทองศักดิ์ ห้าวหาญ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	211,570	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนอง-โสน หมู่ที่ 5 สายจากโรงเรียน บ้านหนองโสน ถึงนายนาย เสกสรร บุญ โกมล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	423,000	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายปางทางป่าช้า โคกตะโก ถึงสามแยกประตูน้ำบ้าน ระนามพลวง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	423,000	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
6	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน จันดุม หมู่ที่ 2 สายตรงข้ามวัดจันดุม ไปโคกตะแบก	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	207,857	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
7	ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน	รั้วพร้อมป้าย จำนวน 1 โครงการ	1,057,945	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
8	ก่อสร้างห้องน้ำภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน	ห้องน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง	403,000	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
9	ก่อสร้างระบบประปา ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก ตำบล หนองโสน	ระบบประปา จำนวน 1 แห่ง	300,000	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 7 สายป่าช้าโคกตะโก ตำบล หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	4,642,000	ก.พ.-ก.ย. 69		✓		0

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์	ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ	150,000	ก.พ.-ก.ย. 69	✓			0
รวมจำนวนโครงการ 11 โครงการ			8,863,228		10	1	0	0
ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง/ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน								
12	จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน จำนวน 1 ครั้ง	15,000	มี.ค. 69	✓			0
13	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองโสน	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง	30,000	พ.ค.-ก.ย. 69	✓			0
14	กิจกรรม จัดตั้งจุดตรวจและจุด ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล	จุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 1 จุด และเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 1 จุด	5,000	ธ.ค.68-ม.ค.69 และ เม.ย.69		✓		25,200
จำนวนโครงการ 3 โครงการ			50,000		2	1	0	25,200
ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอยในชุมชน/ แผนงาน การเกษตร								
15	ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ	กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	มิ.ย.-ส.ค.69	✓			0
จำนวนโครงการ 1 โครงการ			20,000		1	0	0	0
		จำนวนโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ	8,933,228		13	2	0	25,200

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนการเล่นกีฬาและนันทนาการ/ แผนงาน สาธารณสุข								
16	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กิจกรรมรณรงค์/ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ครั้ง	60,000	ม.ค.- เม.ย.69			✓	49,895
17	การจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการสำรวจ ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลสัตว์/ข้อมูลในระบบ ขึ้น ทะเบียนสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.- เม.ย.69			✓	4,251
18	ฝึกอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก แยกก่อน ทิ้ง ลดมลพิษ สร้างสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ม.ค.-มี.ค.69	✓			0
19	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
20	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านจันดุม หมู่ที่ 2	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
21	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
22	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
23	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
24	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 7	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
26	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสีเหลียมน้อย หมู่ที่ 8	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
27	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
28	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
29	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบุคราม หมู่ที่ 11	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
30	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ก.ค. – ก.ย.69	✓			0
รวมจำนวนโครงการ 15 โครงการ			330,000		13	0	2	54,146
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ/ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม/ แผนงาน สังคมสงเคราะห์								
31	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานใน กิจการของกิ่งกาชาด อำเภอนางรอง	อุดหนุนงบประมาณให้ กิ่งกาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ธ.ค. 68 – ก.พ. 69	✓			10,000
32	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ เหล่ากาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. – มี.ค.69			✓	0

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	รถ รับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	ต.ค.68 -ก.ย.69		✓		77,600
รวมจำนวนโครงการ 3 โครงการ			220,000		1	1	1	87,600
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ/ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม/ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน								
34	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.หนองโสน	ช่วยเหลือประชาชน 12 หมู่บ้าน	300,000	ต.ค.68 - ก.ย. 69		✓		6,958
35	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการ ปกครองอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	มี.ค. – ก.ค.69	✓			0
รวมจำนวนโครงการ 2 โครงการ			315,000		1	1	0	6,958
		จำนวนโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ	865,000		15	2	3	148,704
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ 1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ (1) แผนงาน การศึกษา								
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่ง	55,400	มิ.ย. – ก.ย.69	✓			0
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียน การสอนครบถ้วน	81,600	พ.ค.– มิ.ย.69		✓		27,040

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	352,800	ต.ค.68 - ก.ย. 69		✓		88,920
39	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน รับประทาน อาหารเสริม (นม)	824,738 (82,888+741,850)	ต.ค.68 - ก.ย. 69		✓		120,142
40	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน รับประทาน อาหารกลางวัน	1,894,600	ต.ค.68 - ก.ย. 69		✓		936,502
รวมจำนวนโครงการ 5 โครงการ			3,209,138		1	4	0	1,172,604

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ **1 กลยุทธ์** พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

41	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์ จำนวน 1 ครั้ง	200,000	ธ.ค.68 – ก.พ. 69			✓	174,119
42	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2569 โดยอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองโสน	50,000	พ.ค.-มิ.ย.69	✓			0
43	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านระนามพลวง	ร.ร.บ้านระนามพลวง ได้จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	10,000	ธ.ค.68 - ม.ค.69	✓			0 ไม่ขอรับเงินอุดหนุน
44	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกตะโก	ร.ร.บ้านโคกตะโก ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.68 - ม.ค.69	✓			0 ไม่ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
45	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านหนองโสน	ร.ร.บ้านหนองโสน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.68 - ม.ค.69			✓	10,000
46	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกสูง	ร.ร.บ้านโคกสูง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.68 - ม.ค.69	✓			0 ไม่ขอรับเงินอุดหนุน
		จำนวน โครงการ 6 โครงการ	290,000		4	0	2	184,119
	จำนวนโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ		3,499,138		5	4	2	1,356,723
4. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว								
	ไม่มีการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว							
5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพเสริม/ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน								
47	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	30,000	ม.ค. – มี.ค.69	✓			0
48	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 กลุ่ม	40,000	ธ.ค. 68 – ม.ค. 69	✓			0
		จำนวน โครงการ 2 โครงการ	70,000		2	0	0	0
5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพเสริม/ แผนงาน การเกษตร								
49	ฝึกอบรมการปรับปรุงดิน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	30,000	มี.ค. – พ.ค.69	✓			0
		จำนวน โครงการ 1 โครงการ	30,000		1	0	0	0
	จำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ		100,000		3	0	0	0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร/ กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ/ แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
53	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมให้ความรู้ และออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง	245,000	พ.ย.68 – พ.ค. 69			✓	181,105.20
54	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	พ.ค. – ก.ย.69	✓			0
55	พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	ม.ค. – พ.ค. .69	✓			0
56	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 แห่ง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.69			✓	20,000
57	จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อ.นางรอง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.68			✓	20,000
		จำนวน โครงการ 5 โครงการ	315,000		2	0	3	221,105.2
		รวมจำนวนโครงการ 54 โครงการ	13,712,366		38	8	8	1,751,732.2

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

“โครงการ กั้นเงินไว้แล้ว(ข้อบัญญัติ ปี 2568) โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หน่วยงานอื่นดำเนินการ”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ข้อบัญญัติ 68 กั้นเงินไว้แล้ว							
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายทางบ้านางนารี ฟังประสบ ถึงบ้านนางสุพัตรา จบนุช (ช่วงติดถนนลาดยางสายบุรีรัมย์)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	115,400	พ.ค.69-มิ.ย.69	✓			0
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนนคสล.เดิม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	257,200	พ.ค.69-มิ.ย.69	✓			0
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สายถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนางพัชรี เสาร์ทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	316,700	พ.ค.69-มิ.ย.69	✓			0
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัว นิลงาม-แยกสระ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	171,700	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสายทอง ดุสิตา ถึงบ้าน นายเฉลิม ดุสิตา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	187,700	มิ.ย.69-ส.ค.69	✓			0
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึงบ้านนางปาน เจริญรัมย์	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	238,048	ต.ค.68 – มี.ค. 69			✓	238,000
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจากบ้านนางแว ตา ผมงาม ถึงบ้านนาง เพ็ญศรี สัมฤทธิ์	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 1 สาย	167,626	ต.ค.68 – มี.ค. 69			✓	167,000
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ระนามพลวง หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นจากบ้านนายใบ คั่นเคย ถึงบ้านนางรุจิ สวัสดิ์	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 1 สาย	75,069	เม.ย.69 – ก.ย. 69		✓		0 (รอเบิกจ่าย)
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สีเหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางลำพวน สมหวัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 1 สาย	255,200	ต.ค.68 – มี.ค. 69			✓	246,000

กรณียังไม่ก่อสร้างฝัก

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้าน หนองโสน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสุกิจ จิรัมย์ ถึงสี่แยกบ้านนางกาญจนา เลี้ยวกระโทก	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	347,000	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓			0
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมปอง อยู่เย็น ถึงนางนางขาว สาทิพย์จันทร์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	59,240	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓			0
12	ก่อสร้างประปาบาดาลหอดังแคมเปญ หมู่ที่ 2	ระบบประปา จำนวน 1 แห่ง	450,000	มิ.ย.69– ก.ย. 69	✓			0
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากนายนายวิจิต ปิ่นแก้ว ถึงนายนายเสกสรร บุญโกลม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,690	ต.ค.68 – ก.ย. 69		✓		0 (รอเบิกจ่าย)
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายเดิม มานูจำ ถึงบ้านนาย สุนทร พวงเพชร	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	292,300	มิ.ย.69 – ส.ค. 69	✓			0
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายประสิทธิ์ พานพินิจ ถึงสี่แยก บ้านนายบุญมี กระแสอินทร์	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	513,600	พ.ค.69 – มิ.ย. 69	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านนายวิเชียร ถึงสามแยกประตูน้ำ (ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,690	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓ ไม่ดำเนินการ			0
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้านนางบุญเลียน ตันทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	266,000	พ.ค.69 – มิ.ย. 69	✓			0
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 สายบ้านนางสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้าน นางลำพวน สมหวัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	217,400	พ.ค.69 – มิ.ย. 69	✓			0
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสุชาติ พรหมชาติ ถึงเหมือง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	106,500	มิ.ย.69–ส.ค. 69	✓			0
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนน คสล.เดิม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	583,100	มิ.ย.69–ส.ค. 69	✓			0
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาปากทางถึงหน้าบ้านนายชัย หรบรर्थ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	431,600	พ.ค.69 – มิ.ย. 69	✓			0
22	<u>กรณีที่กำลังผูกพันไว้แล้ว</u> ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 11 สายนานายเคย หรบรर्थ ถึงนานายนิธิ หรบรर्थ	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	286,400	ส.ค.68 – ธ.ค. 68			✓	200,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายจากนา นางอรรวรรณ แก้ววิเศษ ถึงกระท่อม นายนายบรรจบ อรุณ	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	400,300	ธ.ค.68 – มี.ค. 69			✓	245,000
24	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านนางกชพร ดินานพ ถึงนายนายอัศนี อูที	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	334,100	ส.ค.68 – ธ.ค. 68			✓	209,000
25	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก สายจากแยกไปบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ไปบ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	468,120	ส.ค.68 – ธ.ค. 68			✓	468,000
<u>กรณี หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่</u>								
<u>1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์</u>								
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง – บ้านหนองม่วง พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete จำนวน 1 สายทาง	2,000,000	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓			0
<u>2. โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์</u>								
1	อาคารบังคับน้ำ บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้าน หนองยายพิมพ์ จำนวน 1 จุด	50,000,000	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	กันเงินไว้แล้ว(ข้อบัญญัติ ปี 2568) โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หน่วยงานอื่นดำเนินการ	รวมจำนวน 27 โครงการ	59,533,683		18	2	7	1,122,000
	เงินงบประมาณ	รวมจำนวน 54 โครงการ	13,712,366		38	8	8	1,751,732
	รวม	รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 โครงการ	73,246,366		56	10	15	2,873,732