



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
	ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการ ผังเมือง / แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางนารี พึ่งประสบ ถึงบ้านนางสุพัตรา จบนุช (ช่วงติดลาดยางสายบุรีรัมย์)	✓			115,400	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายนางสาวรวม แคล้วภัย ไปชนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	✓			257,200	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแมวฝั่งทิศตะวันตก	✓			316,700	0		✓	ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สายถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนางพัชรี เสาร์ทอง	✓			316,700	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัว นิลงาม – แยกสระ	✓			171,700	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสายทอง ดุสิตา ถึงบ้านนายเฉลิม ดุสิตา	✓			187,700	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันดุม หมู่ที่ 2 สายหลังวัดจันดุม ถึงบ้านนายบุญมี ชัยภา			✓	117,101	64,640			เม.ย.-มิ.ย.68
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึงบ้านนางปาน เฉลิมรัมย์		✓		216,000	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนางแววตา ผมงาม ถึงนางเพ็ญศรี สัมฤทธิ์		✓		165,290	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายใบ คั่นเคย ถึงบ้าน นางรุจิ สวัสดิ์		✓		84,150	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนางสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางลำพวน สมหวัง			✓	255,200	246,000			ไตรมาสที่ 1 ปี 2569
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1	8	2	2,203,141	310,640	8	1	
1	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายทางเข้าฝายบ้านห้วย			✓	500,000	498,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 67	0		1	500,000	498,000	0	0	
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต asphaltic concrete สาย ศาลาบ้านห้วย หมู่ที่ 7- โรงเรียนบ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9			✓	3,923,000	3,881,168			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
2	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบ ล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง			✓	890,000	890,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
3	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์			✓	3,500,000	3,400,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน (ตอก เสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก			✓	2,006,000	1,900,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	0		4	10,319,000	10,071,168	0	0	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายบ้าน นางลำไผ่ ปุยะติ ถึงบ้านนายสุคริบ เทียรวรรณ			✓	67,560	65,000			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
2	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายเยื้องบ้าน นายจุล ชื่นชู ถึงกระท่อมนายบุญจบ อรชุน			✓	81,900	81,000			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง สาย บ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึงบ้านนางปาน เฉลิมรัมย์	✓			384,000	0		✓	ยกเลิกดำเนินการ
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระนามพลวง สายบ้านนางแววดา ผมงาม ถึงบ้านนาง เพ็ญศรี สัทฤทธิ์		✓		181,000	0	✓		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2569
5	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วย สายจากถนนเส้น 218 ถึงโรงเรียนบ้านโคกตะโก	✓			100,567	0		✓	ยกเลิกดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้าน นางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนน คสล.เดิม			✓	384,000	300,000			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบ คลองช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก	✓			310,930	0		✓	ยกเลิกดำเนินการ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สาย บ้านนายวิเชียร ถึงสามแยกประตูน้ำ	✓			496,000	0		✓	ยกเลิกดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้าน นายจัด โอรัมย์ ไปทางถนนสายบ้านนางเทียนใจ เมืองสุข ถึงจุด เชื่อมต่อตำบลสองห้อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์			✓	496,000	433,051.93			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
10	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 ถนนสายเลียบบคลองช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก	✓			1,500,000			✓	ยกเลิกดำเนินการ
	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	5	1	4	4,001,957	879,051.93	1	5	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
1	หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ อบจ.บร. ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้าน โคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง-บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์			✓	1,700,000	1,700,000			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
	หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ อบจ.บร.	0		1	1,700,000	1,700,000	0	0	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแม่วาศตะวันตกและทิศตะวันออก			✓	2,327,700	1,688,000			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0		1	2,327,700	1,688,000	0	0	
	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2568								
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายเดิม มานจำ ถึงบ้านนายสุนทร พวงเพชร	✓			292,300	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
2	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หอถังแฉกแปญ บ้านจันดุม หมู่ที่ 2	✓			450,000	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสุชาติ พรหมชาติ ถึงเหมือง	✓			106,500	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้านนางบุญเลียน ต้นทอง	✓			266,000	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายป่าช้าโคกตะโก ถึงสามแยกประตูน้ำบ้านระนามพลวง	✓			495,710	0		✓	ยกเลิกดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมปอง อยู่เย็น ถึงนางสาว สาทิพย์จันทร์	✓			59,240	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายวิเชียร ถึง สามแยกประตูน้ำ			✓	496,690	496,690			ไตรมาสที่ 2 ปี 2568
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 3 สายจากนายนายวิจิต ปันแก้ว ถึงนายนายเสกสรร บุญโกลม	✓			496,690	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายจากศาลาปากทาง ถึงหน้าบ้านนายชัย หรบทรัพย์	✓			431,600	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	✓			583,100	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
11	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สายจากแยกไปบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ไปบ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย		✓		468,120	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
12	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายบ้านนางกชพร ดินานพ ถึงนายนายอัศนีย์ อุทัย		✓		334,100	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
13	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายนายนายเคย ถึงนายนายนิธิ		✓		286,400	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
14	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายจาก นางนางอรรณณ แก้ววิเศษ ถึง กระท่อมนายนายบรรจบ อรชุน		✓		400,300	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านสี่เหลี่ยม น้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางลำพวน สมหวัง			✓	217,400	217,400			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านหนอง โสน หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายประสิทธิ์ พานพินิจ ถึงสี่แยกบ้าน นายบุญมี กระแสอินทร์		✓		513,600	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายสุกิจ จิรัมย์ ถึงสี่แยก บ้านนางกาญจนา เลี้ยวกระโทก		✓		347,000	0	✓		ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569
	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	11	4	2	5,748,060	714,090	14	1	
	รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
1	ซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่าย	1	8	2	2,203,141	310,640	8	1	
2	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 67	0	0	1	500,000	498,000	0	0	
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	0	0	4	10,319,000	10,071,168	0	0	
4	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	5	1	4	4,001,957	879,051.93	1	5	
5	หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ อบจ.บร.	0	0	1	1,700,000	1,700,000	0	0	
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	1	2,327,700	1,688,000	0	0	
7	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	11	4	2	5,748,060	714,090	14	1	
		17	13	15	26,799,858	15,860,950	23	7	
	ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง /แผนงาน การรักษาความสงบภายใน								
1	จัดตั้งจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาล (ค่าป่วยการ อปพร.)			✓	5,000	55,500			ธ.ค.67-ม.ค.68 เม.ย.68
		0	0	1	5,000	55,500	0	0	
	ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่/ กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอยในชุมชน/ แผนงาน การเกษตร								
2	ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ			✓	20,000	19,740			มิ.ย.-ส.ค.68
		0	0	1	20,000	19,740	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ จำนวน 47 โครงการ	17	13	17	26,824,858	15,936,190	23	7	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
	2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนการเล่นกีฬาและนันทนาการ/ แผนงาน สาธารณสุข								
1	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			✓	60,000	56,080			ก.พ.-เม.ย.68
2	การจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์			✓	10,000	4,770			ม.ค.- เม.ย.68
3	ฝึกอบรมบรรณรักษ์ปลูกจิตสำนึก แยกก่อนทิ้ง ลดมลพิษ สร้างสุขภาวะ ที่ดี			✓	20,000	20,000			ม.ค.-มี.ค.68
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านจันดุม หมู่ที่ 2			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 7	✓			20,000	0		✓	มิ.ย. – ก.ย.68
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
14	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบุคราม หมู่ที่ 11			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
15	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12			✓	20,000	20,000			มิ.ย. – ก.ย.68
		1	0	14	330,000	300,850	0	1	

	2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ/ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม/ แผนงาน สังคมสงเคราะห์								
ลำดับที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
16	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาด อ.นางรอง			✓	10,000	10,000			ม.ค. – ส.ค.68
17	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์			✓	10,000	10,000			ม.ค. – ส.ค.68
18	รถ รับ – ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	200,000	151,200			ต.ค.67 - ก.ย.68
19	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์			✓	15,000	15,000			มี.ค. – ก.ค.68
		0	0	4	235,000	186,200	0	0	
	3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ แผนงาน การศึกษา								
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน			✓	52,220	52,220			มิ.ย. – ก.ย.68
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	78,880	74,936			พ.ค.- มิ.ย.68
22	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	352,800	226,188			ต.ค.67 - ก.ย.68
23	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก			✓	78,104	55,962.90			ต.ค.67 - ก.ย.68
24	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านระนามพลวง			✓	10,000	10,000			ธ.ค.67 - ม.ค.68
25	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกตะโก			✓	10,000	10,000			ธ.ค.67 - ม.ค.68
26	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองโสน			✓	10,000	10,000			ธ.ค.67 - ม.ค.68
27	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสูง			✓	10,000	10,000			ธ.ค.67 - ม.ค.68
28	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.			✓	763,467	612,308.7			ต.ค.67 - ก.ย.68
29	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.			✓	1,921,000	1,945,514			ต.ค.67 - ก.ย.68
		0	0	10	3,516,471	3,007,129.96	0	0	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
	3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
30	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์			✓	200,000	180,800			ก.พ.68
31	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ			✓	30,000	30,000			พ.ค.-มิ.ย.68
		0	0	2	230,000	210,000	0	0	
	4. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว /กลยุทธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน / แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว								
32	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลหนองโสน บ้านโคกว่าน บ้านบุครามและบ้านสี่เหลี่ยมน้อย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			✓	4,020,000	4,016,900			ไตรมาสที่ 2-3 ปี 2568
		0	0	1	4,020,000	4,016,900	0	0	
	5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพเสริม/ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน								
33	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			✓	30,000	14,460			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
34	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล			✓	20,000	20,000			ไตรมาสที่ 1 ปี 2568
		0	0	2	50,000	34,460	0	0	
	5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร/ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพเสริม/ แผนงาน การเกษตร								
35	ฝึกอบรมการปรับปรุงดิน			✓	18,000	15,202			ไตรมาสที่ 4 ปี 2568
36	ขุดลอกคลองบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบล หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			✓	3,254,000	1,284,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
37	ขุดลอกคลอง พร้อมเสริมคันคู คลองลำปะเทีย บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			✓	426,000	425,000			ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
		0	0	3	3,698,000	1,724,202	0	0	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
	6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร/ กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ/ แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
38	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร คณะกรรมการ พัฒนาคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองโสน			✓	250,000	145,490			พ.ย.67 – พ.ค.68
39	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน			✓	15,000	11,712			พ.ค. – ก.ย.68
40	พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม			✓	15,000	12,192			ม.ค. – ก.ย. .68
41	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์			✓	20,000	20,000			ต.ค. - ธ.ค.67
42	จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี			✓	20,000	20,000			ต.ค. - ธ.ค.67
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร 5 โครงการ	0	0	5	320,000	209,394	0	0	
สรุปรายงานผลการดำเนินการ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
1	ด้านเมืองน่าอยู่ จำนวน 47 โครงการ	16	14	17	26,824,858	15,936,190			
2	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ จำนวน 19 โครงการ	1	0	18	565,000	487,050			
3	ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น จำนวน 12 โครงการ	0	0	12	3,516,471	3,217,129.6			
4	ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ	0	0	1	4,020,000	4,016,900			
5	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 โครงการ	0	0	5	3,748,000	1,758,662			
6	ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร จำนวน 5 โครงการ	0	0	5	320,000	209,394			
	รวมจำนวนโครงการ 89 โครงการ	17	14	58	38,994,329	25,625,325.6	23	8	