



แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางนารี ฟังประสบ ถึงบ้าน นางสุพัตรา จบนุช (ช่วงติดลาดยางสายบุรีรัมย์) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	115,400	ม.ค.-มี.ค.68	✓			0
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	257,200	ม.ค.-มี.ค.68	✓			0
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบลองช่องแมงฝิ่งทิศตะวันตก (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	316,700	ม.ค.-มี.ค.68	✓			0
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สายถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนางพัชรี เสาร์ทอง/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	316,700	ม.ค.-มี.ค.68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัว นิลงาม – แยกสระ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	171,700	ก.พ.-เม.ย.68	✓			0
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสายทอง คุสิตา ถึงบ้านนาย เฉลิม คุสิตา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	187,700	ก.พ.-เม.ย.68	✓			0
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันดุม หมู่ที่ 2 สายหลังวัดจันดุม ถึงบ้านนายบุญมี ชัยภา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	117,101	มี.ค.-พ.ค.68	✓			0
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึง บ้านนางปาน เฉลิมรัมย์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	216,000	มี.ค.-พ.ค.68	✓			0
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนางแววตา ผมงาม ถึงนาง เพ็ญศรี สัมฤทธิ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	165,290	เม.ย.-มิ.ย.68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายใบ คูนเคย ถึงบ้าน นางรุจี สวัสดิ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	84,150	มี.ค.-พ.ค.68	✓			0
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนาง สมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนาง ลำพวน สมหวัง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	255,200	มี.ค.-พ.ค.68	✓			0
12	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง- บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ อบจ.บร.)	ถนนลาดยาง จำนวน 1 สายทาง	1,700,000	พ.ย.-ม.ค.68	✓			0
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแมว(ทิศตะวันตกและ ทิศตะวันออก) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	2,327,700	มี.ค.-พ.ค.68		✓		0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	จัดตั้งจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาล	จุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 1 จุด และสงกรานต์ จำนวน 1 จุด	5,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 เม.ย.8		✓		0
15	ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ	กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	มิ.ย.-ส.ค.68	✓			0
		จำนวน โครงการ 15 โครงการ	6,255,841		13	2	0	0
	2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ							
16	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กิจกรรมรณรงค์/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ครั้ง	60,000	ก.พ.-เม.ย.68			✓	56,080
17	การจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการสำรวจ ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลสัตว์/ข้อมูลในระบบ ขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.- เม.ย.68			✓	4,770
18	ฝึกอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก แยกก่อนทิ้ง ลดมลพิษ สร้างสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ม.ค.-มี.ค.68	✓			0
19	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
20	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านจันดุม หมู่ที่ 2	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
21	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
22	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
23	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
25	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 7	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
26	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
27	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
28	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
29	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน บุคราม หมู่ที่ 11	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
30	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
31	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการ ของกิ่งกาชาด อำเภอนางรอง	อุดหนุนงบประมาณให้ กิ่งกาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. - ส.ค.68			✓	10,000
32	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ เหล่ากาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. - ส.ค.68			✓	10,000
33	รถ รับ - ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		44,800
34	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	มี.ค. - ก.ค.68			✓	15,000
		จำนวน โครงการ 19 โครงการ	565,000		13	1	5	140,650

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
35	3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองโสน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่ง	52,220	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอน ครบถ้วน	78,880	พ.ค.- มิ.ย.68	✓			69,020
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน	352,800	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		81,900
38	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกตะโก	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน	78,104			✓		55,962.90
39	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านระนามพลวง	โรงเรียนบ้านระนามพลวง ได้จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
40	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกตะโก	โรงเรียนบ้านโคกตะโก ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
41	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านหนองโสน	โรงเรียนบ้านหนองโสน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
42	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกสูง	โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
43	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน ได้รับประทานอาหาร เสริม (นม)	763,467	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		61,230.87
44	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวัน	1,921,000	ต.ค.67 - ก.ย.68		✓		968,736
45	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์ จำนวน 1 ครั้ง	200,000	ธ.ค.67 - ก.พ.68			✓	180,800

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 โดย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองโสน	30,000	พ.ศ.-มิ.ย.68	✓			0
		จำนวน โครงการ 12 โครงการ	3,516,471		3	4	5	1,457,622.77
47	4. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล หนองโสน บ้านโคกว่าน บ้านบุครามและ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง	4,020,000	ต.ค.67. - ก.ย.68		✓		0
48	5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	30,000	ม.ค. - มี.ค.68	✓			0
49	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล	จัดงานกินข้าวแม่รับลมหนาวมาเยือน จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 67 - ม.ค.68			✓	20,000
50	ฝึกอบรมการปรับปรุงดิน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	18,000	มี.ค. - พ.ค.68	✓			0
51	ขุดลอกคลองบ้านโคกว่าน บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย	3,254,000	ต.ค.67. - ก.ย.68		✓		0
52	ขุดลอกคลอง พร้อมเสริมคันคู คลองลำปะเทีย บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบล หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย	426,000	ต.ค.67. - ก.ย.68		✓		0
		จำนวน โครงการ 6 โครงการ	7,768,000		2	3	1	20,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
53	6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ บุคลากร คณะกรรมการ-การพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.หนองโสน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง	250,000	พ.ย.67 – พ.ค.68			✓	145,490
54	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	พ.ค. – ก.ย.68	✓			0
55	พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	ม.ค. – พ.ค. .68	✓			0
56	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 แห่ง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.67			✓	20,000
57	จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อ.นางรอง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.67			✓	20,000
		จำนวน โครงการ 5 โครงการ	320,000		2	0	3	185,490
		รวมจำนวนโครงการ 57 โครงการ	18,425,312		33	10	14	1,803,762.77

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

“โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 67	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝาย บ้านห้วย จำนวน 1 สายทาง	500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	498,000
2	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต asphaltic concrete สายศาลาบ้าน ห้วย หมู่ที่ 7- โรงเรียนบ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต asphaltic concrete สายศาลาบ้านห้วย หมู่ที่ 7- โรงเรียน บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สายทาง	3,923,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	3,881,168
3	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำ หมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ	890,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	890,000
4	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลัง การผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 โครงการ	3,500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	3,400,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกตะโก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกตะโก	2,006,000	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกว่าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางลำไ ปุยะติ ถึงบ้านนายสุครีบ เทียรวรรณ จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	67,560	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
7	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้าน โคกว่าน หมู่ที่ 1 สายเยื้องบ้านนายจุ ลชื่นชู ถึงกระท่อมนายบุญจบ อรชุน จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	81,900	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง สายบ้านนาย พงษ์พันธ์ แสนสุข ถึงบ้านนางปาน เฉลิมรัมย์ จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	384,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระนามพลวง สายบ้านนางแววตา ผมงาม ถึงบ้านนาง เพ็ญศรี สัทฤทธิ์ จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	181,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วย สายจากถนนเส้น 218 ถึงโรงเรียนบ้าน โคกตะโก <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด	100,567	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสำรวม แคว้วภัย ไปชนถนน คสล.เดิม <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	384,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลอง ช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	310,930	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สายบ้าน นายวิเชียร ถึงสามแยกประตูน้ำ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,000	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนายจัด โอตรีมย์ ไปทางถนนสายบ้านนาง เทียนใจ เมืองสุข ถึงจุดเชื่อมต่อตำบล สองห้อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,000	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 ถนนสายเลียบบคลองช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 23 ต้น	1,500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวมจำนวนโครงการ 15 โครงการ	14,820,957		7	4	4	8,669,168
	เงินงบประมาณ	รวมจำนวนโครงการ 57 โครงการ	18,425,312		33	10	14	1,803,762.77
	รวม	รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 72 โครงการ	33,246,269		40	14	18	10,472,930.77