



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ที่ บร 87701/ 2568

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สิ้นปี)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

เรื่องเดิม/ ข้อเท็จจริง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ระเบียบ/ ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

ดังนั้น สำนักงานปลัด จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2568 ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ต่อไป



(นางอัจฉรา อยู่สาโก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(นายประจวบ มาตา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....




(นายภูวดล พวงยอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน



แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางนารี ฟังประสบ ถึงบ้าน นางสุพัตรา จบนุช (ช่วงติดลาดยางสายบุรีรัมย์) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	115,400	เม.ย.-มิ.ย.68		✓		0
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	257,200	เม.ย.-มิ.ย.68		✓		0
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแมวฝั่งทิศตะวันตก (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	316,700	เม.ย.-มิ.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ)			0
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สายถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านนางพัชรี เสาร์ทอง/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	316,700	เม.ย.-มิ.ย.68		✓		0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัว นิลงาม – แยกสระ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	171,700	เม.ย.-มิ.ย.68		✓		0
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสายทอง คุสิตา ถึงบ้านนาย เฉลิม คุสิตา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	187,700	พ.ค.-ก.ค.68		✓		0
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันดุม หมู่ที่ 2 สายหลังวัดจันดุม ถึงบ้านนายบุญมี ชัยภา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	ถนนหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	117,101	เม.ย.-มิ.ย.68			✓	64,640
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึง บ้านนางปาน เฉลิมรัมย์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	216,000	พ.ค.-ก.ค.68		✓		0
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนางแววตา ผมงาม ถึงนาง เพ็ญศรี สัมฤทธิ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	165,290	พ.ค.-ก.ค.68		✓		0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายใบ คูนเคย ถึงบ้าน นางรุจี สวัสดิ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	84,150	เม.ย.-มิ.ย.68		✓		0
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนาง สมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางลำพวน สมหวัง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	255,200	เม.ย.-มิ.ย.68			✓	246,000
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568	รวมจำนวนโครงการ 11 โครงการ	2,203,141		1	8	2	310,640

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

“โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ่ายขาดเงินสะสม และหน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 67	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝาย บ้านห้วย จำนวน 1 สายทาง	500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	498,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	500,000				1	495,000
1	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต asphaltic concrete สายศาลาบ้านห้วย หมู่ที่ 7- โรงเรียนบ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต asphaltic concrete สายศาลาบ้านห้วย หมู่ที่ 7- โรงเรียนบ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สายทาง	3,923,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	3,881,168
2	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำ หมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร กรองอัตโนมัติจำนวน 1 โครงการ	890,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	890,000
3	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลัง การผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 โครงการ	3,500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	3,400,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกตะโก <i>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี67</i>	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกตะโก	2,006,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	1,900,000
	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รวมจำนวนโครงการ 4 โครงการ	10,319,000		0	0	4	10,071,168
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกว่าน หมู่ ที่ 1 สายบ้านนางลำไผ่ ปุยะติ ถึงบ้านนายสุศรี เทียรวรรณ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	67,560	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	65,000
2	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้าน โคกว่าน หมู่ ที่ 1 สายเยื้องบ้านนายจุล ชื่นชู ถึงกระท่อมนาย บุญจบ อรชุน <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	81,900	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	81,000
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง สายบ้านนายพงษ์พันธ์ แสนสุข ถึงบ้าน นางปาน เฉลิมรัมย์ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	384,000	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระนามพลวง สายบ้านนางแววตา ผมงาม ถึง บ้านนางเพ็ญศรี สัทฤทธิ์ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	181,000	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วย สายจากถนนเส้น 218 ถึงโรงเรียนบ้านโคกตะโก <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด	100,567	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ)			0
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสาวรวม แคล้วภัย ไปชน ถนน คสล.เดิม <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	384,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	300,000
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	310,930	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ ดำเนินการด้วย เงินอุดหนุน)			0
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สายบ้าน นายวิเชียร ถึงสามแยกประตูน้ำ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ ดำเนินการด้วย เงินอุดหนุน)			0
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนายจัด โอดรัมย์ ไปทางถนนสายบ้านนาง เทียนใจ เมืองสุข ถึงจุดเชื่อมต่อตำบลสองห้อง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดบุรีรัมย์ <i>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</i>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,000	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	433,051.93

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 ถนนสายเลียบบ คลองช่องแมว ฝั่งทิศตะวันตก จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567	ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 23 ต้น	1,500,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ)			0
	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รวมจำนวนโครงการ 10 โครงการ	4,001,957		4	2	4	879,051.93
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง- บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ อบจ.บร.)	ถนนลาดยาง จำนวน 1 สายทาง	1,700,000	เม.ย.-ก.ย.68			✓	1,700,000
	หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	1,700,000		0	0	1	1,700,000
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายเลียบบคลองช่องแมว(ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออก) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	2,327,700	มี.ค.-พ.ค.68			✓	1,688,000
	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	2,327,700		0	0	1	1,688,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาบปิด บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายเต็ม มานุจำ ถึงบ้านนายสุนทร พวงเพชร จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2568	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	292,300	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
2	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดังแคมเปญ บ้านจันตุม หมู่ที่ 2	ประปาบาดาล จำนวน 1 แห่ง	450,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสุชาติ พรหม ชาติ ถึงเหมือง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	106,500	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม น้อย หมู่ที่ 8 สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้าน นางบุญเลียน ต้นทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	266,000	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายปากทางป่าช้าโคกตะโก ถึงสามแยก ประตูน้ำบ้านระนามพลวง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	495,710	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓ (ไม่ดำเนินการ ดำเนินการด้วย เงินอุดหนุน)			0
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมปอง อยู่เย็น ถึงนางนางขาว สา ทิพย์จันทร์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	59,240	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนาม พลวง หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายวิเชียร ถึงสาม แยกประตูน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,690	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	496,690

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายจากนานายวิชิต ปิ่นแก้ว ถึงนานาย เสกสรร บุญโกลม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	496,690	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายจากศาลาปากทาง ถึงหน้าบ้านนาย ชัย ทรบรรพ์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	431,600	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสำรวม แคล้วภัย ไปชนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สายทาง	583,100	ต.ค.67. – ก.ย.68	✓			0
11	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านโสนน้อย พัฒนา หมู่ที่ 12 สายจากแยกไปบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ไปบ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	468,120	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
12	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายบ้านนางกชพร ดินานพ ถึงนานาย อัครนิษฐ์ อุทัย	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	334,100	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
13	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายนานายเคย ถึงนานายนิธิ	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	286,400	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
14	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายจากนานางอรวรรณ แก้ววิเศษ ถึง กระท่อมนานายบรรจบ อรชุน	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	400,300	ต.ค.67. – ก.ย.68		✓		0
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาปิด บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนาง สมบูรณ์ สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางลำพวน สมหวัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	217,400	ต.ค.67. – ก.ย.68			✓	217,400

16	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาปิด บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนาย ประสิทธิ์ พานพินิจ ถึงสี่แยกบ้านนายบุญมี กระแสนินทร์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	513,600	ต.ค.67. - ก.ย.68	✓			0
17	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาปิด บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายสุกิจ จิรัมย์ ถึงสี่แยกบ้านนางกาญจนา เลี้ยว กระโทก	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	347,000	ต.ค.67. - ก.ย.68	✓			0
	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวมจำนวนโครงการ 17 โครงการ	5,748,060		11	4	2	714,090
รวมทั้งสิ้น								
1.	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568	รวมจำนวนโครงการ 11 โครงการ	2,203,141		1	8	2	310,640
2.	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	500,000				1	495,000
3	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รวมจำนวนโครงการ 10 โครงการ	4,001,957		4	2	4	1,029,460
4	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รวมจำนวนโครงการ 4 โครงการ	10,319,000		0	0	4	10,071,168
5	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รวมจำนวนโครงการ 10 โครงการ	4,001,957		4	2	4	879,051.93
6	หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	1,700,000		0	0	1	1,700,000
7	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวมจำนวนโครงการ 1 โครงการ	2,327,700		0	0	1	1,688,000
8	จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวมจำนวนโครงการ 17 โครงการ	5,748,060		11	4	2	714,090
	รวม	รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ	30,800,815		20	16	19	16,887,409.93

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
56	จัดตั้งจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาล	จุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 1 จุด และสงกรานต์ จำนวน 1 จุด	5,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 เม.ย.8			✓	55,500 (ค่าป่วยการ อปพร.)
57	ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ	กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	มิ.ย.-ส.ค.68			✓	19,740
		จำนวน โครงการ 2 โครงการ	25,000		0	0	2	75,240
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ	30,825,815		20	16	21	16,962,649.93
	2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ							
58	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กิจกรรมรณรงค์/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ครั้ง	60,000	ก.พ.-เม.ย.68			✓	56,080
59	การจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการสำรวจ ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลสัตว์/ข้อมูลในระบบ ขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.- เม.ย.68			✓	4,770
60	ฝึกอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก แยกก่อนทิ้ง ลดมลพิษ สร้างสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓	20,000
61	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
62	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านจันตุม หมู่ที่ 2	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
63	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
64	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
65	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
66	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
67	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 7	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68	✓			0
68	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
69	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
70	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
71	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน บุคราม หมู่ที่ 11	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
72	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	กิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	20,000
73	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการ ของกิ่งกาชาด อำเภอนางรอง	อุดหนุนงบประมาณให้ กิ่งกาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. - ส.ค.68			✓	10,000
74	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ เหล่ากาชาด จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. - ส.ค.68			✓	10,000
75	รถ รับ - ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	ต.ค.67 - ก.ย.68			✓	151,200
76	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ ที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	มี.ค. - ก.ค.68			✓	15,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน โครงการ 19 โครงการ	565,000		1	0	18	487,050

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
77	3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองโสน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่ง	52,220	มิ.ย. - ก.ย.68			✓	52,220
78	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอน ครบถ้วน	78,880	พ.ค.- มิ.ย.68			✓	74,936
79	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน	352,800	ต.ค.67 - ก.ย.68			✓	226,188
80	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกตะโก	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทุกคน	78,104				✓	55,962.90
81	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านระนามพลวง	โรงเรียนบ้านระนามพลวง ได้จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
82	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกตะโก	โรงเรียนบ้านโคกตะโก ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
83	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านหนองโสน	โรงเรียนบ้านหนองโสน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
84	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านโคกสูง	โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68			✓	10,000
85	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน ได้รับประทานอาหาร เสริม (นม)	763,467	ต.ค.67 - ก.ย.68			✓	61,230.87
86	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวัน	1,921,000	ต.ค.67 - ก.ย.68			✓	1,945,514
87	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หนองโสนเกมส์ จำนวน 1 ครั้ง	200,000	ธ.ค.67 - ก.พ.68			✓	180,800

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
88	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 โดย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองโสน	30,000	พ.ศ.-มิ.ย.68			✓	30,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน โครงการ 12 โครงการ	3,516,471		0	0	12	2,656,851.77
89	4. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล หนองโสน บ้านโคกว่าน บ้านบุครามและ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง	4,020,000	ต.ค.67. - ก.ย.68			✓	4,016,900
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน โครงการ 1 โครงการ	4,020,000		0	0	1	4,016,900
90	5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	30,000	ม.ค. - ก.ย.68			✓	14,460
91	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล	จัดงานกินข้าวเม่ารับลมหนาวมาเยือน จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 67 - ม.ค.68			✓	20,000
92	ฝึกอบรมการปรับปรุงดิน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	18,000	มี.ค. - ก.ย.68			✓	15,202
93	ขุดลอกคลองบ้านโคกว่าน บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย	3,254,000	ต.ค.67. - ก.ย.68			✓	1,284,000
94	ขุดลอกคลอง พร้อมเสริมคันคู คลองลำปะเทีย บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบล หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย	426,000	ต.ค.67. - ก.ย.68			✓	425,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน โครงการ 5 โครงการ	3,748,000		0	0	5	1,758,662

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	พ.ศ.2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
95	6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ บุคลากร คณะกรรมการ-การพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.หนองโสน	ฝึกอบรมให้ความรู้ และออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง	250,000	พ.ย.67 – พ.ค.68			✓	145,490
96	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	พ.ค. – ก.ย.68			✓	11,712
97	พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม	ฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	ม.ค. – ก.ย. .68			✓	12,192
98	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 แห่ง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.67			✓	20,000
99	จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อ.นางรอง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.67			✓	20,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	จำนวน โครงการ 5 โครงการ	320,000		0	0	5	209,394
		รวมจำนวนโครงการ 99 โครงการ	42,995,286		21	16	62	26,091507.7